

সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

ক্রঃনং	ফিল্ডের নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা															
০১	প্রকল্পের নাম	<ul style="list-style-type: none"> সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) 															
০২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	<ul style="list-style-type: none"> অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত ভবনে আয়বর্ধক সুবিধাদিসহ দোকান, হল রুম ও তথ্য-প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। 															
০৩	প্রকল্পের স্ট্যাটাস	<ul style="list-style-type: none"> বাস্তবায়নাধীণ 															
০৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	<ul style="list-style-type: none"> মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর 															
০৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	<ul style="list-style-type: none"> ১৫২৬৬.৭৬ লক্ষ টাকা (একশত বাহান্ন কোটি ছেষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা) 															
০৬	বাস্তবায়নকাল	<ul style="list-style-type: none"> জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৭ 															
০৭	প্রকল্পের এলাকা	<ul style="list-style-type: none"> ৬৪ টি জেলা সদর। 															
০৮	কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	<ul style="list-style-type: none"> ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ 															
০৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)	<ul style="list-style-type: none"> আর্থিকঃ- ১০১,৫২.৩৫ লক্ষ টাকা , অনুমোদনের পর্যায়ঃ অনুমোদিত, বাস্তব অগ্রগতিঃ ৬০% 															
১০	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>(ক) ২০১৫-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ</td> <td>:</td> <td>৪৯১২.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>(খ) অবমুক্তি</td> <td>:</td> <td>১২২৮.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>(গ) ব্যয়</td> <td>:</td> <td>৩৬৮.৮৭ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ</td> <td>:</td> <td>৭.৫০ %</td> </tr> <tr> <td>(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ</td> <td>:</td> <td>২০%</td> </tr> </tbody> </table>	(ক) ২০১৫-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	৪৯১২.০০ লক্ষ টাকা	(খ) অবমুক্তি	:	১২২৮.০০ লক্ষ টাকা	(গ) ব্যয়	:	৩৬৮.৮৭ লক্ষ টাকা	(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	৭.৫০ %	(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	২০%
(ক) ২০১৫-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	৪৯১২.০০ লক্ষ টাকা															
(খ) অবমুক্তি	:	১২২৮.০০ লক্ষ টাকা															
(গ) ব্যয়	:	৩৬৮.৮৭ লক্ষ টাকা															
(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	৭.৫০ %															
(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	২০%															
১১	ভৌত অগ্রগতি	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪৫টি কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন, ১৪টি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান এবং বাকী ৫টির দপরপত্র প্রক্রিয়াধীন ও জমি প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। 															
১২	প্রকল্প পরিচালক	<ul style="list-style-type: none"> ড. মোঃ মইনুল হক আনসারী (উপসচিব) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ☎ : +৮৮-০২-৯৫৮৮২২৮ ; ☎ : +৮৮-০১৭১১০৬২৭৫৭ ই-মেইল : anshary@gmail.com 															



বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
যশোর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন
শুভ উদ্বোধন করেন-
জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রষ্ট্রেপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
তারিখঃ ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।
২৪ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
গোপালগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন
শুভ উদ্বোধন করেন
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখ : ২৮ কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ
১২ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
বাস্তবায়নে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

