



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প



ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্পের মডেল

## ৩. ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প

০১	প্রকল্পের নাম	:	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প															
০২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব জমিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।															
০৩	প্রকল্পের স্ট্যাটাস	:	বাস্তবায়নাধীন															
০৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি															
০৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২৭৯৭.৩৭ লক্ষ টাকা (দুই শত সাতাশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ সাইত্রিশ হাজার টাকা)।															
০৬	বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০১২-জুন ২০১৬      অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত															
০৭	প্রকল্পের এলাকা	:	বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায়															
০৮	কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	:	২টি বেডরুম, বারান্দাসহ ১তলা ভবন। আলাদা বাথরুম, টিউব ওয়েল এবং গরু/হাস-মুরগী পালনের জন্য শেড এর সংস্থান আছে।															
০৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ( জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	:	আর্থিক:-৮৫২৪.০৬ লক্ষ টাকা ; বাস্তব : ৪০%															
১০	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(খ) অবমুক্তি</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(গ) ব্যয়</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">১৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">১২.১২%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: right;">১৫%</td> </tr> </table>	(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা	(খ) অবমুক্তি	:	৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা	(গ) ব্যয়	:	১৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা	(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	১২.১২%	(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	১৫%
(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা																
(খ) অবমুক্তি	:	৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা																
(গ) ব্যয়	:	১৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা																
(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	১২.১২%																
(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	১৫%																
১১	ভৌত অগ্রগতি	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্পে সংস্থানকৃত মোট ২৯৭১টি ইউনিটের মধ্যে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাস পর্যন্ত ২২০২টি ইউনিট নির্মাণের জন্য অগ্রগতি অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮৫৫টি ইউনিটের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ১০৭৪টি ইউনিটের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ২৭৩টির দরপত্র কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</li> </ul>															
১২	প্রকল্প পরিচালক	:	<p>জনাব এ কে আজাদ নির্বাহি প্রকৌশলী, এলজিইডি এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা</p> <p>ফোন নং t- +৮৮-০২-৮১৮১৪৯৪; সেল নং t +৮৮-০১৭১১৭৩২৩৯৩</p> <p>ই-মেইল t chlump@lged.gov.bd</p>															



কাশিয়ানি উপজেলার বীরাঙ্গনা রওশনারা-এর জন্য নির্মিত বাসস্থান

## বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত বাসস্থানসমূহ



বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সবুর-এর জন্য  
নির্মিত বাসস্থান



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তসলিম উদ্দিন-  
এর জন্য নির্মিত বাসস্থান



বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত শহরউল্লাহর পরিবারের জন্য নির্মিত বাসস্থান  
কলাউড়া, মৌলভীবাজার