

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

৪. প্রকল্পের নামঃ ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধন)

| ক্র:নং | বিষয়                              | : | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা   |
|--------|------------------------------------|---|--|
| ১      | প্রকল্পের উদ্দেশ্য                 | : | ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর মহান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের উদাত্ত আহবান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের উজ্জ্বলতম স্মৃতিকে সংরক্ষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন ও ঘটনাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা। |
| ২      | প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়          | : | ১ম সংশোধন অনুমোদন, ০৪/০৪/২০২৩ খ্রি: (একনেক অনুমোদন)  |
| ৩      | বাস্তবায়নকারী সংস্থা              | : | গণপূর্ত অধিদপ্তর।  |
| ৪      | মোট প্রাক্কলিত ব্যয়               | : | ২৬৫,৪৪.৩০ লক্ষ (দুইশত পঁয়ষাট কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা   |
| ৫      | বাস্তবায়নকাল                      | : | ০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৪।   |
| ৬      | প্রকল্পের এলাকা                    | : | ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।   |
| ৭      | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ              | : | জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের স্থান সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কাজ সম্পাদন।                                   |
| ৮      | ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ | : | ৯৩৯.০০ লক্ষ টাকা।  |
| ৯      | প্রকল্প পরিচালক                    | : | জনাব মো: হাবিবুল ইসলাম<br>প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)<br>মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।<br>মোবাইল নং-০১৫৩৫৫৭৫৮৫৯<br>ই-মেইল: islammdhabibul@gmail.com  |
| ১০     | অগ্রগতি                            | : | জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ভূগর্ভস্থ কার পার্কিং-৯৭%, মসজিদ-৯৬%, ফুড কিওস্ক (৭টি)-৯৬%, ওয়াকওয়ে-৬৫% এবং ওয়াটার ফাউন্টেইন-৮২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।<br>জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৭২%।  |