

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

৭. প্রকল্পের নামঃ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)

ক্র:নং	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও নির্মাণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	০৩/০৩/২০২২ তারিখে ১ম সংশোধন অনুমোদন স্থি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগর সংশ্লিষ্ট) (গ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় (সকল)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৬০,৯৭.৮৯ লক্ষ (চারশত ষাট কোটি সাতানব্বই লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্রাথমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ২০ (বিশ) হাজার মুক্তিযোদ্ধার সমাধি সংরক্ষণ।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৩০০০.০০লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক	:	এম ইদ্রিস সিদ্দিকী (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোবাইল নং- ০১৭১৫০১৪৩৬৩ ই-মেইল: midris1963@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৫০০টি সমাধি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সমাধি নির্মাণের নিমিত্ত তালিকা সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে। উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তালিকা প্রাপ্তির পর প্রশাসনিক অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।