

৫. প্রকল্পের নামঃ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (প্রথম পর্যায়) (প্রথম সংশোধিত

| ক্র:নং | বিষয় | : | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|--------|--|---|--|
| ১ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও নির্মাণ করা। |
| ২ | প্রকল্পের প্রথম সংশোধন অনুমোদন পর্যায় | : | ০৩ মার্চ ২০২২ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। (দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে) |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | (ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগর সংশ্লিষ্ট) (গ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় (সকল) |
| ৪ | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৪৪৫২৩.৫১ (চারশত পয়তাল্লিশ কোটি তেইশ লক্ষ একান্ন হাজার) লক্ষ টাকা। |
| ৫ | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত) |
| ৬ | প্রকল্পের এলাকা | : | সমগ্র বাংলাদেশ |
| ৭ | কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | : | প্রাথমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ২০ (বিশ) হাজার মুক্তিযোদ্ধার সমাধি সংরক্ষণ। |
| ৮ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ | : | ১৫৫০০.০০ (একশত পঞ্চাশ কোটি) লক্ষ টাকা। |
| ৯ | নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি | : | ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮০০৭.৩২ লক্ষ টাকা (১৭.৯৮%)। এ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৪১২৬টি সমাধিস্থল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৭০টি সমাধিস্থল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে এডিপি পর্যালোচনা সভায় “এ পর্যায়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করতে হবে” মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। |
| ১০ | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব রতন কুমার মন্ডল উপসচিব মোবাইল নং- ০১৭১২২৩০৯৭৭ ই- মেইল: dsplanning@molwa.gov.bd |