

**সমাপ্ত প্রকল্পঃ ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট
আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ**

০১)	প্রকল্পের নামঃ	ঢাকাস্থ গজনবীসড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
০২)	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩)	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
০৪)	কাজ সম্পাদনকারী সংস্থাঃ	গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তর
০৫)	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানঃ	কুশলী নির্মাতা লিঃ
০৬)	প্রকল্প ব্যয় (ডিপিপিমূল্য)ঃ	টাকা- ৬৭৫২.৭৭ লক্ষ (সংশোধিত)
০৭)	প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয়ঃ	টাকা ৬২৮৪.০০ লক্ষ
০৮)	ব্যয়খাতঃ	সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে
০৯)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কালঃ	জানুয়ারি/২০১০-জুন/২০১৪(নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে)।
১০)	প্রকল্পের অবস্থানঃ	প্লট নং- ১/১, ১/২ ও ১/৩ গজনবীসড়ক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ৬০.৮৮ শতাংশ।
১১)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ	(ক) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য বিভিন্ন কল্যাণ মূলক কার্যক্রম গ্রহণ; (খ) মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; (গ) সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করা; (ঘ) ০২টি বেইজমেন্ট ফ্লোর এবং ১৩ তলা মোট ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং (ঙ) ভবনের বাণিজ্যিক অংশ হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অধিকতর কল্যাণ মূলক কাজ করা।
১২)	প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধাঃ	প্রতি ফ্লোরের বিবরণঃ ক) বেইজমেন্ট ফ্লোরঃ- ২ টিঃ ৮০টি গাড়ী পার্কিং। খ) ১ম তলাঃ- শিশুদের খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত জায়গা, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন, সার্ভিস ফ্যাসিলিটিস্ এবং ৩টি শো-রুম। গ) ২য়-৩য় তলাঃ ৭৪টি দোকান। ঘ) ৪র্থ-৫ম তলাঃ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য এবং অজুখানাসহ নামাজঘর। ঙ) ৬ষ্ঠ তলাঃ- অনুষ্ঠানাদির জন্য নির্ধারিত স্থানে কমিউনিটি স্পেস, কমনরুম, ২টি ডরমেটরী, ডাক্তারের চেম্বার, ট্রাস্ট অফিস আছে। চ) ৭ম-১৩ তম তলাঃ- প্রতি তলায় ১২টি করে মোট ৮৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট আছে। আবাসিক অংশের জন্য পৃথকভাবে ৪টি লিফট ও ২টি সিড়ি আছে। ছ) বাণিজ্যিক অংশের জন্য ২টি লিফট ও ১টি সিড়ি আছে।



মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, গজনবী রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা।



©