


১.সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

ক্রঃনম্বর	ফিল্ডের নাম		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা															
০১	প্রকল্পের নাম	•	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)															
০২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	•	অসম্ভল মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত ভবনে আয়বর্ধক সুবিধাদিসহ দোকান,হল রুম ও তথ্য-প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।															
০৩	প্রকল্পের স্ট্যাটাস	•	বাস্তবায়নাধীন															
০৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	•	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর															
০৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	•	১৫২৬৬.৭৬ লক্ষ টাকা (বাইশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)															
০৬	বাস্তবায়নকাল	•	জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৬															
০৭	প্রকল্পের এলাকা	•	৬৪ টি জেলা সদর।															
০৮	কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	•	৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ															
০৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	•	আর্থিকঃ- ৮৮৫৪.৬৬ লক্ষ টাকা ,অনুমোদনের পর্যায়ঃ অনুমোদিত, বাস্তবঃ- ৫৫%															
১০	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ	•	<table border="1"> <tr> <td>(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ</td> <td>:</td> <td>২৯৪৯.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>(খ) অবমুক্তি</td> <td>:</td> <td>৭৩৭.২৫ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>(গ) ব্যয়</td> <td>:</td> <td>৬.৩০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ</td> <td>:</td> <td>০.২১%</td> </tr> <tr> <td>(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ</td> <td>:</td> <td>২০%</td> </tr> </table>	(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	২৯৪৯.০০ লক্ষ টাকা	(খ) অবমুক্তি	:	৭৩৭.২৫ লক্ষ টাকা	(গ) ব্যয়	:	৬.৩০ লক্ষ টাকা	(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	০.২১%	(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	২০%
(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	২৯৪৯.০০ লক্ষ টাকা																
(খ) অবমুক্তি	:	৭৩৭.২৫ লক্ষ টাকা																
(গ) ব্যয়	:	৬.৩০ লক্ষ টাকা																
(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	০.২১%																
(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	২০%																
১১	ভৌত অগ্রগতি	•	প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪৩টি কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন, ০৬টি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান এবং বাকী ১৫টির দপ্তরপত্র প্রক্রিয়াধীন ও জমি প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।															
১২	প্রকল্প পরিচালক	•	<p>জনাব মাহমুদ হাসান, প্রকল্প পরিচালক(যুগ্মসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়</p> <p>☎ : +৮৮-০২-৯৫৫০৭১৭ ; ☎ : +৮৮-০১৭১১২৩২১২১ ই-মেইল : mahmudglobal@gmail.com</p> 															



(1)

নব নির্মিত জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন



বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
যশোর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন
শুভ উদ্বোধন করেন-
জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
তারিখঃ ১০ অক্টোবর, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।
২৪ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
গোপালগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন
শুভ উদ্বোধন করেন
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখঃ ২৮ কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ
১২ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
বাস্তবায়নে : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন