

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

৩. প্রকল্পের নামঃ মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ (২য় সংশোধিত)

ক্র:নং	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, নতুন প্রজন্মকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ, মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	১০/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখে ২য় সংশোধন অনুমোদন।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০৫৮৩.২০ লক্ষ (দুইশত পাঁচ কোটি তিরিশি লক্ষ বিশ হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৪।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	৬৪টি জেলার ২৯৩টি উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	৬৪টি জেলার ২৯৩টি উপজেলার ৩৬০টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ/জাদুঘর নির্মাণ।
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	৩৯১০.০০ লক্ষ টাকা।
৯	প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্বে)	:	জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি মোবাইল নং-০১৭১১-২৭৫৫৩৭ ই-মেইল: pd.umcb@gmail.com
১০	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ২৪১টি স্মৃতিসৌধ ও ৫২টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ২৯টি স্মৃতিসৌধ ও ২৬টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।