

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নামঃ অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

ক্র:নং	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাজনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৩০০০০টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	১৬/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগর সংশ্লিষ্ট) (গ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় (সকল)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪১২২৯৮.৮৪ লক্ষ (চার হাজার একশ বাইশ কোটি আটানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৩। (মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন)
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০০০০টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ
৮	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	২০২২৩৭.০০ লক্ষ টাকা।
৮	প্রকল্প পরিচালক	:	এম ইদ্রিস সিদ্দিকী (অতিরিক্ত সচিব) মোবাইল নং- ০১৭১৫০১৪৩৬৩ ই-মেইল: midris1963@gmail.com
৯	অগ্রগতি	:	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১০৫৫৬টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ১০৭২৯টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;